

Predbežná finančná kontrola

vykonaná dňa 14.7.2004

podpis

D o d a t o k č.3

k zmluve o dielo č.1/2002 zo dňa 12.2.2003
k dodatku č.1 zo dňa 14.2.2003
k dodatku č.2 zo dňa 13.2.2004
predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov
v katastrálnom území Partizánske, okres Partizánske, kraj Trenčiansky

uzavretej medzi zmluvnými stranami

Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R. Štefánika č.20, 911 50 Trenčín
zastúpeným Mgr.Helenou Mikoláškovou - prednostkou katastrálneho úradu
ako objednávateľom

a
Jarmilou Englártovou-GEOEX-geodetické práce a služby, Kukučínova 5,
974 01 Banská Bystrica ako zhotoviteľom

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

- 1./V článku III."Vykonanie diela" sa mení v bode 3.1 v texte:
III.etapa : Zostavenie návrhu ROEP na uverejnenie podľa paragrafu 7
ods.1 zákona č.180/1995 Z.z.v platnom znení v termíne " do 31.7. 2004"
na v termíne "do 31.1.2005".
IV.etapa :Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa paragrafu 7 zákona
č.180/1995Z.z. v platnom znení v termíne "do 31.12.2004" na v termíne
"do 31.7.2005".

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela pre III. a IV. etapu :

Pri spracovávaní grafickej časti registra bolo zistené, že v stave C KN
sú značné rozdiely medzi grafickou a písomnou výmerou parciel.Tieto
rozdiely vznikli nesprávnym vyhotovením geometrických plánov, z ktorých
bola časť vyhotovená v miestnom systéme, resp.pri meraní, alebo vyhodno-
tení súradníc došlo k prekrytiu parciel, ktoré vznikli aj nerešpektovan-
ím susedných listov vlastníctva a už vyhotovených geometrických plánov.
Nakoľko sa jedná o väčšie množstvo parciel /cca 900/, ktoré vykazujú
nesúlad v stave SPI a SGI a tieto práce sú časovo náročné je potrebné
posunúť termín vykonania diela pre III. a následne aj IV.etapu spraco-
vania diela.Príloha - vyjadrenie Správy katastra zo dňa 8.7.2004.

2./Ostatné znenie zmluvy o dielo zostáva nezmenené.

3./Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých
každý je originálnym vyhotovením. Dve vyhotovenia dodatku obdrží
zhotoviteľ a dve objednávateľ.

4./Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obojomi
zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 14.7.2004

V Banskej Bystrici dňa 9.7.2004



Jarmila Englártová-GEOEX
geodetické práce a služby
Kukučínova 5
974 01 Banská Bystrica
IČO: 22 715 932

objednávateľ

zhotoviteľ

